

באר שבע, 12/04/13  
סימוכין: SITE 5059/02/062

<b>נושא הישיבה:</b>	<b>תיאום ביצוע</b>
<b>פרויקט:</b>	<b>מגדל הספורט</b>
<b>תאריך:</b>	09/04/13 מקום: אתר הבניה
<b>נוכחים:</b>	עמית דוידוביץ, אדוארד מושייב, אלי ואברהם סויסה, לאוניד כץ.
<b>תפוצה:</b>	נוכחים, אלון הרצוג, עידן שמש, צבי טליוסף, פיני סיסו, חוסה/גוטמן

## סיכום דברים:

לתיאריך	אחריות	נושא
	קבלן	<p>1. סטאטוס הפרויקט</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>קיר דיפון מערבי יצוק בין צירים 1-7</li> <li>בוצע שכבה שנייה התזת איטום צד דרום.</li> </ul> <p>2. בוצע פיקוח עליון לקטע 3 יציקת רצפה 2- בין צירים 1-7/A-J מתוכנת לתאריך 11/4/13</p> <p>3. בין התאריכים 14-18/4/13 מתוכנן לצקת עמודים בקטע צפוני A-J</p>
כל הפרויקט	קבלן - אחים אום	<p>4. הובהר לקבלן כי הינו מחויב לביצוע עבודות על פי עדכונים שוטפים הניתנים ע"י פיקוח הנסמכים מהנחיות מתכננים בכל אמצעי שהוא כדוגמת: סקיצות/עדכונים חתומים ע"ג תוכניות/ תיעוד יומני עבודה/ דוא"ל/ פקסים.</p> <p>5. <b>הקבלן אינו אחראי על תכנון בפרויקט.</b></p> <p>6. הפיקוח סימן ע"ג כלונסאות דיפון ותוכנית מקומות בהם יש לבצע עמודי חיזוק כתוספת להנחיה שנתנה מיום 27/3/13</p>
23.04.13	פיקוח/ אברהם/ לאוניד	<p>7. הקבלן הגיש לוח זמנים לפרויקט ב-MSP לעיון לפיקוח.</p> <p>8. הקבלן ציין שיעדכן את לוח הזמנים בשנית לאור התקדמות ציפוי קירות דיפון</p> <p>9. נקבעה ישיבת ל"ז</p>
09/04/13	פיקוח/ קבלן	<p>10. נקבעה ישיבת אישור חשבון להיום לרבות חריגים</p> <p>11. הובהר לקבלן כי שינויי תכנון בגינם ישנם הפחתות יקוזו בהתאמה מהפאושל.</p> <p>12. הקבלן נדרש לחתום על כל חריג שאושר ע"י פיקוח לפני העברה למזמין.</p>
מכתב אחים אום מיום 07/04/13	לידיעה	<p>13. הקבלן הציג דרישה לתשלום בגין עבודות עפר ע"ס 611,700 ₪.</p> <p>14. הוסכם בין צבי טליוסף ואלי סויסה באישור המזמין על סכום של 95,000 ₪ לני"ל, לרבות הקפאת חודש ביצוע בין תאריכים 07/3-07/4/2013.</p> <p>15. במסגרת אישורי הכספים, הקבלן מבין ומצהיר כי לא יגרמו עיכובים נוספים וכי עליו לתגבר מיידית כ"א לצמצום פערים מיום צ.ה.ע.</p>
שוטף	קבלן	<p>16. יועץ איטום ביצוע פיקוח עליון לעבודות איטום כלונסאות דיפון בתאריך 04/04/13. על הקבלן לפעול מיידית ובשוטף לתיקון ליקויים מוצעים.</p>
<b>הערות חוזרות</b>	<b>לאוניד</b>	<p>17. קבלן מתבקש להעביר רשימת קבלני משנה לאישור הפיקוח.</p>
	קבלן	<p>18. הקבלן העביר (21.3.13) לפיקוח תכנית S.D. עקרונית לתבניות ברנוביץ' (יצרן ש.ב.א.).</p> <p>19. הקבלן מציין כי תבניות יוכנו במהלך חודש מאי 2013</p>
	קבלן	<p>20. הקבלן מתבקש להמציא מדידה נוספת לבחינת סטיית כלונסאות דיפון בשטח לאחר יציקת רצפה 2-</p>

WXG | T

דרום: וקסמן גוברין טליוסף  
ניהול פרויקטים בע"מ  
רח' יצחק נפחא 25, באר שבע  
טל': 08-6233997  
פקס: 08-6272855  
bsheva@wxg.co.il

WXG | S

צפון: וקסמן גוברין שטרן  
ניהול פרויקטים (צפון) בע"מ  
דרך בר יהודה 52, נשר  
טל': 04-8202680  
פקס: 04-8202683  
haifa@wxg.co.il

WXG

ירושלים: וקסמן גוברין  
ניהול בניה (ירושלים) בע"מ  
רח' יד חרוצים 15, ירושלים  
טל': 02-6749377  
פקס: 02-6544774  
jerusalem@wxg.co.il

WXG

מרכז: וקסמן גוברין גבע  
חברה להנדסה בע"מ  
רח' גוש עציון 7, גבעת שמואל  
טל': 03-7371313  
פקס: 03-7371314  
info@wxg.co.il

09/05/13	עמית	<p>21. תכנון ספינקלרים מפורט טרם בוצע לפרויקט.</p> <p>22. לפי מפרט אינסטלציה סעיף 34.1+אופני מדידה 34.14 סעיף ב' אחריות לתכנון מפורט חלה על הקבלן.</p> <p>23. עמית יבדוק מול הדי כרמי סטאטוס תכנון מערכת שאושרה לצד דרישתם מהקבלן</p> <p>24. יופקו תוכניות סופרפוזיציה לחניון ולקומות טיפוסיות</p> <p>25. זומנה ישיבת תאום מול מתכננים במשרד האדריכלים- 08/04/13</p>
----------	------	--

רשם :  
עמית דוידוביץ

## WXG | T

דרום: וקסמן גוברין טליוסף  
ניהול פרויקטים בע"מ  
רח' יצחק נפחא 25, באר שבע  
טל': 08-6233997  
פקס: 08-6272855  
bsheva@wxg.co.il

## WXG | S

צפון: וקסמן גוברין שטרן  
ניהול פרויקטים (צפון) בע"מ  
דרך בר יהודה 52, נשר  
טל': 04-8202680  
פקס: 04-8202683  
haifa@wxg.co.il

## WXG

ירושלים: וקסמן גוברין  
ניהול בניה (ירושלים) בע"מ  
רח' יד חרוצים 15, ירושלים  
טל': 02-6749377  
פקס: 02-6544774  
jerusalem@wxg.co.il

## WXG

מרכז: וקסמן גוברין גבע  
חברה להנדסה בע"מ  
רח' גוש עציון 7, גבעת שמואל  
טל': 03-7371313  
פקס: 03-7371314  
info@wxg.co.il