

עדכון סטאטוס פרויקט מגדל הספורט ב"ש – ינואר 2013

חברי הקבוצה שלום רב,

מצ"ב עדכון לגבי שלבי התכנון והביצוע של הפרויקט בחודשיים האחרונים:

ביצוע

בהמשך לדוחות הסטאטוס הקודמים, הקבלן עובד על ביסוס המבנה ובניית מרתף מינוס 3 כולל בניית המחיצות שבו ובורות מכפילי החניה העתידיים להיות בו.

מאחר ושטח המבנה הינו גדול מפלס מינוס 3 נבנה בחלקים, קרי - חלקו המזרחי של המרתף נמצא בשלב בנייה מתקדם, באזור דרום מערב של המבנה מתבצעת חפירה לצורך בניית יסודות בודדים + בורות הניקוז, והקישור לרפסודה הנמצאת מזרחית לאזור זה. עוד באזור זה אנו בשלבי סיום של בניית חדרי המשאבות ומאגר המים (כולל מחיצות וקירות).

עד סוף השבוע הבא אנו אמורים להגיע עם החפירות ויציקת היסודות לכל שטח מרתף החניה מינוס 3. לכשיסתיימו כל עבודות הבינוי במרתף מינוס 3 כולל קירות ומחיצות, אנו ניצוק את תקרות מרתף חניה מינוס 3 המהווה את ריצפת חניה מינוס 2.

צפי להשלמת שלב זה - סוף חודש ינואר 2013.

לוחות הזמנים

הקבלן בפיגור בלוחות הזמנים של בין 14-28 יום. פער זמן זה נובע בעיקר בשל הפסקות העבודה שנגרמו עקב מבצע "עמוד ענן" ואילוטי מזג האוויר. הקבלן והפיקוח עובדים בימים אלו על הוצאת לוח זמנים חדש שאמור לשקף לוי"ז מזורז מן המתוכנן, על מנת לעמוד בלוח הזמנים המקורי.



