

עדכון סטאטוס פרויקט מגדל הספורט ב"ש – אפריל 2013

חברי הקבוצה שלום רב,

מצ"ב עדכון לגבי שלבי התכנון והביצוע של הפרויקט בחודשיים האחרונים:

ריצפת קומת חניון מינוס 3 נוצקה במלואה.

בנוסף כל המחיצות ובורות מכפילי החניה הוכנו ונבנו בצורה וברמת גימור מושלמת כולל עבודות החלקת בטון (מיסעת הכביש) ועבודות איטום למיניהן.

במקביל בוצע שינוי עקב דרישת הרשויות לתכנון חדר מאגר מים שונה מזה שתוכנן במקור.

התכנון הושלם והועבר לאישור העירייה. העירייה חתמה על המתכונת החדשה, הוכנו תוכניות עבודה לקבלן וחדר מאגר המים נבנה בפועל והסתיים שלב זה אף הוא.

החלו עבודות ליציקת רצפת חניון מינוס 2 ואנו נמצאים במצב בו 50% מהקומה כבר נוצקה כולל עבודות איטום והחלקת המיסעה.

מאחר ונתקלנו בקשיים במפלס מינוס 2 בצד המזרחי (בצד שטרם נוצק) הקבלן הפסיק את עבודתו במינוס 2 וכבר החל לצקת את רצפת מינוס 1 (מעל המקומות בהם הקבלן כבר יצק רצפת מינוס 2)

מיסעת מפלס מינוס 1 נמצאת במצב שבו 15% ממנה כבר יצוק.

הקבלן בפועל מתגבר כמות עובדים על מנת לסיים את מפלס מינוס 2 במלואו ועתיד לסיים קומה זו בשבועיים הקרובים.

לוח הזמנים

הקבלן והפיקוח עובדים בימים אלו על הוצאת לוח זמנים מעודכן. נעבירו אליכם עם קבלתו.

