

07/01/2013

לכבוד,

אלון הרצוג – מנכ"ל קפיטל גרופ.  
עידן שמש – קפיטל גרופ.  
יעל לוינסון – קפיטל גרופ.  
שי קורצמן - וועד מנהל .

אתר: בלפור 58, בת ים.

### הנדון: דוח מצב דצמבר 2012

#### כללי

- היתר בנייה התקבל בתאריך 21.12.11 .
- צו התחלת עבודה מתוקן הוא 15.02.12 - בהתחשב בזמן בו התקבל טופס 2 .

#### ביצוע

- ב 26.03.12 הסתיים ביצוע כל כלונסאות הדיפון, סה"כ בוצעו כ 233 כלונסאות דיפון .
- ב 05.03.12 הסתיים ביצוע כל קורות הראש.
- שינוי תכנון בורות ניקוז בעקבות גילוי מי תהום וביצוע בורות וצנרת אינסטלציה במפלס יסודות .
- אינסטלציה : ביצוע כל הצנרות והבורות במפלס היסודות.
- יסודות : ביצוע יסודות בודדים F1,F2,F3,F4,F5,F6 ורפסודה F8 .
- שלד מרתף 3- : רצפה וורטיקלי הושלמו.
- שלד מרתף 2- : רצפה וורטיקלי הושלמו.
- שלד מרתף 1- : רצפה וורטיקלי הושלמו.
- שלד קומת מסחר : תפסנות רצפה הושלמה (תקרת טרנספורמציה דרוכה במפלס הפיתוח).

#### יעדי חודש הבא

- ביצוע תקרת טרנספורמציה דרוכה במפלס הפיתוח, ורטיקלי קומת מסחר.

בברכה,

רון בן דוד



**חזית צפונית**



**חזית צפונית - מערבית**



חזית דרומית – מערבית

