



תאריך: 26.8.08		מס' עבודה:	נושא
			נוכחים
שם העבודה: יהודה הימית 11 ת"א		יהודה הימית 11 ת"א	
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
בהקדם	גלס	ניהול הפרויקט: לתאם פגישה: זליו דיאמנדי+שלמה מצוק+הידרולוג+רביד גת.	1.
15.9.09	אברי כהן	בטיחות: נדרש תכנית פיתוח בקני"מ 250: 1 + רחובות שכנים. לאחר פתרון מדרגות לגג עליון יתקבל אישור תוך שבוע ימים.	2.
דחוף	שמעון/מאיה שמעון/מאיה	חשמל: 3.1 - יש אישור של בזק + HOT. 3.2 - חסר אישור חברת חשמל.	3.
12.9.09 30.8.09	פטר ליבוביץ פטר ליבוביץ	תנועה: 4.1 - אישור תוך 12 יום. 4.2 - האם נדרשת חניה לצורך המסחר.	4.
31.8.09 מיידי	גלס גלס	ניהול הפרויקט: 5.1 - להעביר לעידן נושא של הידרולוג. 5.2 - אפיון רשת מים - בדיקה בפועל.	5.
תשובות מיידי	שלמה מצוק	קונסטרוקטור: 6.1 - אישור הג"א. 6.2 - לבדוק אופן דיפון C.F.A או בנטונית או יבש. 6.3 - יסודות כני"ל - לבדוק באיזו שיטה.	6.
1.9.09 31.8.09	חנה שומך חנה שומך חנה שומך	אדריכלות: 7.1 - פתרון לחניות 14/15. 7.2 - להרחיב חנית נכים בקומת כניסה 4. 7.3 - היתר לחפירה ודיפון. 7.4 - ביטול עמוד בין חניות 5/4 - 6/7. 7.5 - להכין הדמיה חדשה לצורך אישור של חגית מעיריית ת"א 7.6 - לבקש דחוף תיק מידע לצורך דיפון עד אמצע השבוע. 7.7 - לסגור עם קונסטרוקטור בעיות של חניות עד יום ב' ולהעביר דחוף ליועץ תנועה. 7.8 - פתרון למהלך מדרגות העולה לגג עליון.	7.
בהול	רביד גת	אינסלציה: 8.1 - אישור ביוב לקבל דחוף. 8.2 - אישור מחלקת מים כני"ל.	8.

דחוף	עידן שמש	יזם: להעביר למאיה מרמאור את הסכס הטרינספורמציה חתום. מקורי ע"י בעלי המגרש.	.9
רשם: יאיר גלס		נוכחים	תפוצה:

תאריך 27.8.09

מספרנו: 12

סיכום דיון (12)