



20/05/2011	תאריך:		
מייל		ועד יהודה הימית	לכבוד:
פקס: 03.6449877		אלישע רובין + חנה שומך	
פקס: 03.9246301		רביד גת	
פקס: 03.9558622		שלמה - מצוק הנדסה	
פקס: 03.5442737		רמאור - מיה ושמעון	
פקס: 03.5624596		פטר לייבוביץ	
פקס: 03-5617304		לניר וישקין - אבנר	
מהנדס עידן שמש	מאת:		
עמוד - 1 - מתוך 3	מ.ל.ב.		

הנדון: פרוייקט יהודה הימית 11-13 תל אביב יפו

סיכום ישיבה

התקיימה בתאריך: 19/05/2011

בנושא: פגישת סטטוס ותאום הנדסי לקראת יציאה למכרז

במקום: משרדי אלישע רובין

נוכחים: נועם מוזס
אלישע רובין, חנה שומך
עידן שמש
רביד גת
ועד
אדריכל הפרוייקט
מנהל הפרוייקט
מתכנן אינסטלציה

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
1	קונסטרוקציה	מהנדס שלמה מחברת מצוק לא הגיע לפגישה על אף שתואמה איתו ובכך התאום בוצע טלפונית בלבד		לידיעה
2	אינסטלציה	רביד גת הוציא אל חנה בשבוע שעבר תוכניות מעודכנות על סמך הערותיה של חנה.		לידיעה
3	תוכניות קונסטרוקציה	שלמה ממצוק צריך להעביר עוד היום תכניות של: תכנית יסודות, תכנית רצפת מרתף, תכנית תקרת מרתף - עבור התאום עם האינסטלציה. שלמה יעביר את התכנית גם אל האדריכל ומנהל הפרוייקט וגם אל רביד גת	שלמה מצוק	20/05/2011
4	תאום סופי	רביד גת יקבל את תכניות הקונסטרוקציה ויסמן עליה את כל המעברים שהוא צריך לקבל עליהם את אישור הקונסטרוקציה	רביד גת	24/05/2011
5	פגישה נוספת	תתקיים פגישה נוספת בין הקונסט' לאינסט' לצורך בדיקת כל הנקודות החופפות בין הנושאים ופתרון כל אחת מהנקודות לצורך הוצאת גיליונות מתואמים	עידן שמש	26/05/2011
6	אישור מחלקת ביוב	מחלקת ביוב מהעירייה הערימה קושי בכך שהיא מבקשת להזיז תעלת ביוב בצורה שמפריעה לרמפת הכניסה. ביום ראשון בשמונה בבוקר רביד גת ועידן שמש יגיעו לעיריית תל אביב לנסות ללבן את הנושא	עידן שמש, רביד גת	22/05/2011
7	אישור מחלקת נכסים	ביום ראשון בצהריים החומר הסופי יכנס אל מחלקת נכסים	עידן שמש	22/05/2011
8	אלומיניום	אלישע העלה הצעה של עבודה תכנונית אל מול הקבלן המבצע ישירות אך נושא זה נבדק ונמצא כאיננו אפשרי מבחינת הבנק. אלישע יתקדם בצורה של קביעת מידות ופרופילים סטנדרטים (קליל וכדומה) ותוך כדי התקדמות נבחן את הקשיים לצורך גיוס יועץ	אלישע רובין	שוטף



מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
9	לוחות זמנים למכרז	חשמל, מיזוג אויר, תנועה (מכפילים), מעליות - מוכנים למכרז. קונסטרוקציה הודיע כי הוא מוכן תוך שבועיים. אינסטלציה הודיע כי הוא מתאם את עצמו לקונסטרוקציה ולכן הוא יהיה מוכן איתם קרי, שבועיים. אלישע הודיע כי הוא עומד בלוח הזמנים ומבחינתו, חזיתות, חתכים, כל הרשימות ותכניות המכרז יהיו מוכנות תוך שבועיים גם. חוזה קבלן - מוכן. (אם יש הערות זה הזמן) מפרטים - מוכן. נספחי חוזה - מוכן.	אדריכל, יועצים מנהל פרוייקט	05/06/2011

רשם : מהנדס עידן שמש

אבקש מראש מכל היועצים להיות מוכנים עם סט מכרז מושלם לקראת סוף השבוע הבא.

אם ישנן בעיות א לעדכן אותו מיידית לנייד 0527-500-234

תודה

עידן שמש