

22-4-2013

## עדכון סטאטוס פרויקט בלפור 58 בת ים

חברי הקבוצה שלום רב,

להלן עדכון סטאטוס נכון לימים אלו.

1. שלב בניית מרתפי החנייה הסתיים.
2. שלב בניית השלד בקומת הלובי הסתיים ובוצעה יציקת ריצפה (למעט לוח"דים – לוחות דרוכים - החומר ממנו בנויה הרמפה) מעל הרמפה.
3. אנו מתחילים היום 22-4-2013 לעבוד על חיפוי הבניין שמהווה חלק מעבודות השלד, כלומר, השלד נבנה יחד עם קירות המעטפת החיצונית של הבניין שבו ישנה כבר אבן חיפוי וכיו"ב. אופן ביצוע זה נקרא שיטת ברנביץ' - שכאמור מתחילה היום.
4. בשבוע הבא לקראת העמדת קירות החיפוי יזמנו הן הקונסטרוקטור והן האדריכל לאתר לצורך אישור החיפוי (אדריכל) ואישור אופן היישום (הקונסטרוקטור) של שיטה זו.

מצורפות תמונות מהאתר

חזית דרומית מזרחית



**חזית צפונית מזרחית**



**חזית דרומית**

