

07/05/2012

לכבוד,

אלון הרצוג – מנכ"ל קפיטל גרופ.
עידן שמש – קפיטל גרופ.
יעל לוינסון – קפיטל גרופ.
שי קורצמן - וועד מנהל .

אתר: בלפור 58, בת ים.

הנדון: דוח מצב אפריל 2012

כללי

- היתר בנייה התקבל בתאריך 21.12.11 .
- צו התחלת עבודה מתוקן הוא 15.02.12 - בהתחשב בזמן בו התקבל טופס 2 .

ביצוע

- ביצוע כריתת העצים בגבולות קוי מגרש.
- חישוב פני השטח לגובה דיפון כלונסאות .
- ביצוע כלונסאות דיפון בשיטת ה C.F.A .
- נכון ל 26.03.12 הסתיים ביצוע כל כלונסאות הדיפון .
- סה"כ בוצעו כ 233 כלונסאות דיפון .
- ביצוע קורות ראש בכל החזיתות .
- נכון ל 05.03.12 הסתיים ביצוע כל קורות הראש.
- ביצוע קו ראשון של עוגנים + דריכה בכל החזיתות (למעט אזור הרמפה).
- סה"כ עד כה בוצעו כ 47 מתוך 51 עוגנים בשורה ראשונה .
- חפירה לשורה שנייה.
- הקמת חלק א' של המשרדים באתר .

יעדי חודש הבא

- המשך חפירה לשורה שנייה .
- קידוח קו שני של עוגנים + דיוס .

בברכה,

רון בן דוד

חפירה לשורה שנייה

