

26/06/11

יהודה הימית – פרוטוקול ישיבה וועד מה- 19.6.11

משתתפים : נועם מוזס, אורי אלמן, ליאור מאי, אלון הרצוג, עידן שמש, יעל לוינסון

להלן סיכום הפגישה שהתקיימה במשרדי קפיטל גרופ ב- 19.6.11:

1. היתר בנייה – הצעדים האחרונים שנותרו לטובת קבלת היתר הבנייה הם:
 - א. על פי דרישת מחלקת הנכסים של עיריית ת"א יש להעמיד ערבות בסך של 30,000 דולר בעבור עוגנים שנצטרך להסיר מהשטח. את הערבות ניתן יהיה להפיק לעירייה רק לאחר השלמת הרישום בטאבו, אשר אמור להסתיים בימים הקרובים ונמצא בטיפולו של עו"ד דידי. יש צורך להסדיר את הנושא בהקדם האפשרי.
 - ב. אישור תוכנית בטיחות לכיבוי אש – עידן מוסר כי תוכניות כיבוי האש מאושרות עקרונית וכל השינויים שנדרשנו לבצע הוטמעו בתוכניות ואנו צפויים לקבל אישור פורמלי עליהן מטעם יועץ הבטיחות תוך שבוע.
2. במפרט שיימסר במכרז הקבלנים ידובר על תמחור למערכת מיזוג אוויר מלא ותמחור בנפרד ללא מע' מיזוג אוויר מלא.
3. לוחות זמנים :
 - א. הפצת המכרז לקבלנים באופן מיידי.
 - ב. 30 יום לקבלת הצעות מחיר.
 - ג. שבועיים משא ומתן מול הקבלנים ובחירת הקבלן.
 - ד. צו התחלת עבודה.

צפי להתחלת עבודה תוך חודשיים.