

מבנה מגורים פיק"א 27 חיפה

מזהה	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	פעילויות קדם	ינואר			מרץ			מאי			יולי			ספטמבר			נובמבר			ינואר		
						ה	א	ס	ה	א	ס	ה	א	ס	ה	א	ס	ה	א	ס	ה	א	ס	ה	א	ס
57	קומה ג	4 days	22/10/13	27/10/13	56																					
58	קומה ד	4 days	28/10/13	31/10/13	57																					
59	קומה ה	4 days	03/11/13	06/11/13	58																					
60	קומה ו	3 days	07/11/13	11/11/13	59																					
61	גג עליון	1 day	12/11/13	12/11/13	60																					
62	ריצוף	71 days	22/10/13	28/01/14	56																					
63	חניון תחתון	3 days	22/10/13	24/10/13																						
64	חניון עליון	3 days	27/10/13	29/10/13	63																					
65	קומה א	10 days	30/10/13	12/11/13	64																					
66	קומה ב	10 days	13/11/13	26/11/13	65																					
67	קומה ג	10 days	27/11/13	10/12/13	66																					
68	קומה ד	10 days	11/12/13	24/12/13	67																					
69	קומה ה	10 days	25/12/13	07/01/14	68																					
70	קומה ו	10 days	08/01/14	21/01/14	69																					
71	גג עליון	5 days	22/01/14	28/01/14	70																					
72	איטום מרפסות	4.5 days?	13/11/13	19/11/13	61																					
73	קומה א	0.5 days	13/11/13	13/11/13																						
74	קומה ב	0.5 days	13/11/13	13/11/13	73																					
75	קומה ג	0.5 days	14/11/13	14/11/13	74																					
76	קומה ד	0.5 days	14/11/13	14/11/13	75																					
77	קומה ה	0.5 days	17/11/13	17/11/13	76																					
78	קומה ו	1 day?	17/11/13	18/11/13	77																					
79	גג עליון	1 day	18/11/13	19/11/13	78																					
80	צבע	58 days	27/11/13	16/02/14	66																					
81	חניון תחתון	5 days	27/11/13	03/12/13																						
82	חניון עליון	3 days	04/12/13	08/12/13	81																					
83	קומה א	8 days	09/12/13	18/12/13	82																					
84	קומה ב	8 days	19/12/13	30/12/13	83																					
85	קומה ג	8 days	31/12/13	09/01/14	84																					
86	קומה ד	8 days	12/01/14	21/01/14	85																					
87	קומה ה	8 days	22/01/14	02/02/14	86																					
88	קומה ו	8 days	03/02/14	12/02/14	87																					
89	גג עליון	2 days	13/02/14	16/02/14	88																					
90	אלומיניום + מעקות	21 days	08/01/14	05/02/14	69																					
91	חניון תחתון	1 day	08/01/14	08/01/14																						
92	חניון עליון	1 day	09/01/14	09/01/14	91																					
93	קומה א	3 days	12/01/14	14/01/14	92																					
94	קומה ב	3 days	15/01/14	19/01/14	93																					
95	קומה ג	3 days	20/01/14	22/01/14	94																					
96	קומה ד	3 days	23/01/14	27/01/14	95																					
97	קומה ה	3 days	28/01/14	30/01/14	96																					
98	קומה ו	3 days	02/02/14	04/02/14	97																					
99	גג עליון	1 day	05/02/14	05/02/14	98																					
100	מטבחים, וכלים סניטרים, אבזרי חשמל	12 days	08/01/14	23/01/14	69																					
101	קומה א	2 days	08/01/14	09/01/14																						
102	קומה ב	2 days	12/01/14	13/01/14	101																					
103	קומה ג	2 days	14/01/14	15/01/14	102																					
104	קומה ד	2 days	16/01/14	19/01/14	103																					
105	קומה ה	2 days	20/01/14	21/01/14	104																					
106	קומה ו	2 days	22/01/14	23/01/14	105																					
107	דלתות	45 days	01/12/13	30/01/14	69																					
108	חניון תחתון	1 day	08/01/14	08/01/14																						
109	חניון עליון	1 day	09/01/14	09/01/14	108																					
110	קומה א	1 day	12/01/14	12/01/14	109																					
111	קומה ב	1 day	13/01/14	13/01/14	110																					
112	קומה ג	1 day	14/01/14	14/01/14	111																					

פרויקט פיק"א 27 חיפה
תאריך: 10/12/12

פעילות		פעילות מסתכמת		פיצול		פעילות לא פעילה		משך-בלבד		סיום-בלבד		
פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		פעילויות חיצוניות		אבן דרך לא פעילה		סיכום ערסל ידני		התקדמות		
אבן דרך		אבן דרך מסתכמת		ערסל פרויקט		ערסל לא פעיל		ערסל ידני		התחלה-בלבד		
ערסל		התקדמות מסתכמת		סיכום לפי קבוצה		פעילות ידנית						

מבנה מגורים פיק"א 27 חיפה

מזהה	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	פעילויות קדם	ינואר			מרץ			מאי			יולי			ספטמבר			נובמבר			ינואר		
						ה	ו	א	ה	ו	א	ה	ו	א	ה	ו	א	ה	ו	א	ה	ו	א	ה	ו	א
113	קומה ד	1 day	15/01/14	15/01/14	112																					
114	קומה ה	1 day	16/01/14	16/01/14	113																					
115	קומה ו	1 day	19/01/14	19/01/14	114																					
116	גג עליון	1 day	20/01/14	20/01/14	115																					
117	מעלית	15 days	01/01/14	21/01/14	116																					
118	הרכבת מעלית	15 days	01/01/14	21/01/14																						
119	פיתוח שטח	45 days	01/12/13	30/01/14																						
120	גדרות היקפיות	15 days	01/12/13	19/12/13																						
121	מלוי מצעים	10 days	22/12/13	02/01/14	120																					
122	ריצופים	15 days	05/01/14	23/01/14	121																					
123	גגנות	5 days	26/01/14	30/01/14	122																					
124	טופס 4	35 days	12/01/14	27/02/14																						
125	מסירות	13 days	11/02/14	27/02/14																						

פרויקט פיק"א 27 חיפה
תאריך: 10/12/12

פעילות		פעילות מסתכמת		פיצול		פעילות לא פעילה		משך-בלבד		סיום-בלבד	
פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		פעילויות חיצוניות		אבן דרך לא פעילה		סיכום ערסל ידני		התקדמות	
אבן דרך		אבן דרך מסתכמת		ערסל פרוייקט		ערסל לא פעיל		ערסל ידני			
ערסל		התקדמות מסתכמת		סיכום לפי קבוצה		פעילות ידנית		התחלה-בלבד			