



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	28 Nov '10							26 Dec '10			23 Jan '11		20 Feb '11		20 Mar '11			17 Apr '11		15 M								
					T	S	W	S	T	M	F	T	S	W	S	T	M	F	T	S	W											
1																																
2	החזרת היועצים למסלול תכנוני	5 days?	Sun 19/12/10	Thu 23/12/10	<p>החזרת היועצים למסלול תכנוני 19/12 ● 23/12</p>																											
3	הכנת תוכניות עבודה - תוכניות עבודה	1 day?	Sun 26/12/10	Sun 26/12/10	<p>תוכניות עבודה - הכנת תוכניות 26/12 26/12</p>																											
4	הפצה ליועצים	1 day?	Mon 27/12/10	Mon 27/12/10	<p>הפצה ליועצים 27/12 27/12</p>																											
5	קיום דיונים בדבר תיאומים כלליים בין היועצים	40 edays	Mon 03/01/11	Sat 12/02/11	<p>קיום דיונים בדבר תיאומים כלליים בין היועצים 03/01 - 12/02 40 edays</p>																											
6	תכנון מפורט עבור פרטים, אלומיניום, חזיתות וכו	14 days	Sun 30/01/11	Wed 16/02/11	<p>תכנון מפורט עבור פרטים, אלומיניום, חזיתות וכו 30/01 - 16/02 14 days</p>																											
7	קיום דיוני תיאומים נקודתיים לקראת סגירת חומר מכרז	14 edays	Wed 16/02/11	Wed 02/03/11	<p>קיום דיוני תיאומים נקודתיים לקראת סגירת חומר מכרז 16/02 - 02/03 14 edays</p>																											
8	סוף שלב עריכת המכרז	7 edays	Wed 02/03/11	Wed 09/03/11	<p>סוף שלב עריכת המכרז 02/03 - 09/03 7 edays</p>																											
9	הפצת המכרז לקבלנים	3 edays	Wed 09/03/11	Sat 12/03/11	<p>הפצת המכרז לקבלנים 09/03 - 12/03 3 edays</p>																											
10	קיום משאים ומתנים עם קבלנים	21 edays?	Fri 08/04/11	Fri 29/04/11	<p>קיום משאים ומתנים עם קבלנים 08/04 - 29/04 21 edays?</p>																											
11	מתן צו התחלת עבודה	1 day?	Sun 01/05/11	Sun 01/05/11	<p>מתן צו התחלת עבודה 01/05</p>																											